CHECK LIST - ANDAIME PLA	ANDAIME PLATAFORMA OF			\L	R	-		MONTEEUSE									PRODUTO PATENTEADO PI: 0702779-6											MONTE CUSE		
RESPONSÁVEL TÉC. PELA MONTAGEM:			EMPRESA: MÊS/ANO:											r:																
ITENS DE VERIFICAÇÃO	OBRA:																													
LOCAL: SETOR:															DIAS	D0 N	ЛÊS													
VERIFICAÇÃO		1 :	2	3 4	4 5	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 [	18 1	19 2	.0 2	21 /	22	23	24 2	25 2	6 2	7 28	29	30	31
1 A MONTAGEM FOI FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO NR-35?				_	_	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$								_	_	_	$\perp$	$\perp$					$\perp$	$\perp$	$\perp$		L
O PISO DE TRABALHO ESTÁ MONTADO COM FORRAÇÃO COMPLETA?				_														_		$\perp$	$\perp$						$\perp$	$\perp$		L
3 ESTÁ MONTADO LONGE DE REDE ELÉTRICAS?				_		_	$\perp$		$\perp$								_	_	_	$\perp$	$\perp$						$\perp$			L
4 GUARDA-CORPOS E RODAPÉS ESTÃO MONTADOS NO PISO DE TRABALHO?									$\perp$											$\perp$										L
5 SAPATAS AJUSTÁVEIS ESTÃO REGULADAS CONFORME NIVELAMENTO?																												$\perp$		L
6 TODOS OS DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVAS) ESTÃO ENCAIXADOS?																														
7 AS LINGUETAS VERDES DAS LATERAIS ESTÃO TODAS VISÍVEIS?																														
8 O ALÇAPÃO ESTÁ COM BOM FUNCIONAMENTO DE ABERTURA?																														
9 O BRAÇO DE CARGA / SISTEMA DE IÇAMENTO ESTÁ EM LOCAL ADEQUADO?																														
10 ALTURA DA TORRE RESPEITA O LIMITE PERMITIDO? NR-18 Altura < ou = 4* menor dimensão da base																														
11 O ANDAIME ESTÁ DEVIDAMENTE ANCORADO (Bases de apoio) OU ESTAIADO?																														
12 A CARGA NO PISO ESTÁ CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE?																				$\Box$										Г
13 OS TRABALHADORES ESTÃO COM OS EPIS E CINTO DE DUPLO TALABARTE?							$\top$		Т											Т	$\Box$						$\Box$	Т		Г
14 O ANDAIME ESTÁ COM ART da MONTEEUSE (Anotação de Responsabilidade Técnica)?																				$\top$	$\Box$						$\top$	Т		Г
15 A MONTAGEM DO ANDAIME ESTÁ TOTALMENTE CONFORME O MANUAL?																				Т	П						$\top$			Г
16 HÁ NO MÍNIMO 02 COLABORADORES DURANTE A ATIVIDADE?																					$\Box$							$\top$		Г
17 OS RODÍZIOS ESTÃO TRAVADOS? Caso utilizem este item, piso nivelado e acabado																					$\Box$							$\top$		Г
18 RECEBEU LIBERAÇÃO DO SSMA DA UNIDADE PARA USO?																				Т	$\Box$						$\top$			Г
LEGENDAS RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:																	ASSIN	IATUF	RA:											
SIM: S RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO:											ASSINATURA:																		
NÃO: Ñ TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:																		ASSINATURA:												
NÃO APLICÁVEL: NA ENGENHEIRO/SUPERVISOR:																		ASSINATURA:												
OBSERVAÇÕES:																														

OR CODE PARA SUPORTE AO CLIENTE - DOWNLOAD DE MANUAIS E MODELOS DE DOCUMENTOS (PT, Análise de risco, etc.)
DÚVIDAS: www.monteeuse.com.br | 47 3438 8852 | 47 3454 8240